

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Программа реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района
на 2010 – 2020 годы за 9 месяцев 2013 года.

Наименование Программы: Программа реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района на 2010 – 2020 годы.

Срок реализации Программы: 2010-2020 годы

Ответственный за исполнение Программы; управление ОСМХ, Столяров С.А.

План
финансирования в 2013-2015 годах муниципальной программы реконструкции и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района на 2010 – 2020 годы

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Финансирование, тыс. рублей				Исполнитель	Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
			Год финансирования	в том числе:				
				краевой бюджет	бюджет района городских и сел.поселений	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации на строительство водозабора от подземного источника в г. Амурске	2014-2015	2014 2015	0,0 0,0	18000 20000	0,0 0,0	администрация городского поселения «Город Амурск»	улучшение качества питьевой воды удовлетворенность населения
2.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Амурске	2013-2015	2013 2014	0,0	0,0	0,0 2000	администрация городского поселения «Город Амурск»	снижение затрат на электроэнергию на 2 %
3.	Перевод на природный газ жилищного фонда г. Амурска	2013-2015	2013	0,0	0,0	0,0	администрация город-	снижение платы населением за газопотребление

			2014 2015	0,0	0,0	10000 9000	ского поселения «Город Амурск»	
4.	Газификация котельной пос. Известковский	2013-2014	2013 2014	9000 36000	3000 4000	0,0 0,0	администрация Падалинского сельского поселения	снижение стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии
5.	Экспертиза ПСД на газификацию котельной пос. Известковский	2013	2013		1210			
6.	Модернизация котельной пос. Эльбан	20013-2015	2013 2014 2015	0 45000 49700	3700 5000 5500	0,0 0,0 0,0	администрация Эльбанского городского поселения	обеспечение населения горячей водой в летнее время снижение стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии
7.	Изоляция и ремонт участков теплотрасс Ду-2 в пос. Эльбан	2013	2013	0	185,261	0	администрация Эльбанского городского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения села
8.	Строительство угольной котельной в пос. Литовко	2014-2015	2014 2015	81000 81000	9000 9000	0,0 0,0	администрация Литовского сельского поселения	снижение себестоимости выработки 1Гкал тепловой энергии
9.	Ремонт участков теплотрасс с заменой труб по ул.35 лет Победы, ул. Шерого, ул. Октября. в с. Вознесенское	2013	2013	0	405,262	0,0	администрация Вознесенского сельского поселения	снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
10.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения с. Болонь	2014-2015	2014 2015	0,0 0,0	7500 7500	0,0 0,0	администрация Болоньского сельского поселения	обеспечение безаварийного водоснабжения села
11.	Реконструкция сетей теплоснабже-	2013-2015	2013	0,0	0,0	0,0	администра-	обеспечение безаварий-

	ния с. Вознесенское		2014 2015	1800 1800	200 200	0,0 0,0	ция Вознесенского сельского поселения	ного теплоснабжения села, снижение потерь в сетях
12.	Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора до котельной в с. Вознесенское	2014-2015	2014 2015	7000 7000	1000 1000	0,0 0,0	администрация Вознесенского сельского поселения	обеспечение безаварийного водоснабжения села
13.	Реконструкция теплотрассы по ул.Вокзальная от дома №21 до дома №30 в пос.Болонь	2013	2013	0,0	500	0,0	администрация Болонского сельского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения села, снижение потерь в сетях
14.	Капитальный ремонт, с заменой труб, участка теплотрассы от котельной «ЭЦ» до дома № 17 по ул. Вокзальная в пос.Болонь	2013	2013	0	300	0,0	администрация Болонского сельского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения села, снижение потерь в сетях
15.	Ремонт котельного оборудования в котельной пос.Литовко	2013	2013	0,0	300	0,0	администрация Литовского сельского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения села, снижение потерь в сетях
16.	Замена водовода по ул. Мелиораторов в пос.Литовко	2013	2013	0	100	0	администрация Литовского сельского поселения	обеспечение безаварийного водоснабжения села
17.	Ремонт внутридомовых инженерных сетей (подвалов) в с.Омми	2013	2013	0	280	0	администрация Падалинского сельского поселения	обеспечение безаварийного водоснабжения и теплоснабжения посёлка
18.	Ремонт подъездов с изготовлением и установкой новых дверей.в с.Омми	2013	2013	0	20	0	администрация Болоньского сель-	обеспечение устойчивого теплоснабжения села, снижение потерь

							ского поселения	
19.	Средний ремонт котлов ДКВР 6,5-13 №2 и №3. в котельной пос.Известковый	2013	2013	0	2000	0	администрация Падалинского сельского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения посёлка
ИТОГО:			2013 год	9000	12000,523	0		
			2014 год	170800	44700	10000		
			2015 год	139500	43200	9000		

Фактическое исполнение
финансирования в 2013-2015 годах муниципальной программы реконструкции и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района на 2010 – 2020 годы

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Финансирование, тыс. рублей				Исполнитель	Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
			Год финансирования	в том числе:				
				краевой бюджет	бюджет района городских и сел.поселений	внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации на строительство водозабора от подземного источника в г. Амурске	2014-2015	2014 2015	0,0 0,0	18000 20000	0,0 0,0	администрация городского поселения «Город Амурск»	улучшение качества питьевой воды удовлетворенность населения

2.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Амурске	2013-2015	2013 2014	0,0	0,0	0,0 2000	администрация городского поселения «Город Амурск»	снижение затрат на электроэнергию на 2 %
3.	Перевод на природный газ жилищного фонда г. Амурска	2013-2015	2013 2014 2015	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 10000 9000	администрация городского поселения «Город Амурск»	снижение платы населением за газопотребление
4.	Газификация котельной пос. Известковский	2013-2014	2013 2014	9000 36000	8900 4000	0,0 0,0	администрация Падалинского сельского поселения	снижение стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии
5.	Экспертиза ПСД на газификацию котельной пос. Известковский	2013	2013		1366,7		администрация Падалинского сельского поселения	обеспечение безаварийного теплоснабжения, снижение потерь в сетях
6.	Модернизация котельной пос. Эльбан	20013-2015	2013 2014 2015	0 45000 49700	3700 5000 5500	0,0 0,0 0,0	администрация Эльбанского городского поселения	обеспечение населения горячей водой в летнее время снижение стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии
7.	Строительство угольной котельной в пос. Литовко	2014-2015	2014 2015	81000 81000	9000 9000	0,0 0,0	администрация Литовского сельского поселения	снижение себестоимости выработки 1Гкал тепловой энергии
8.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения с. Болонь	2014-2015	2014 2015	0.0 0,0	7500 7500	0,0 0,0	администрация Болоньского сельского поселения	обеспечение безаварийного водоснабжения села
9.	Реконструкция сетей теплоснабже-	2013-2015	2013	0,0	0,0	0,0	администра-	обеспечение безаварий-

	ния с. Вознесенское		2014 2015	1800 1800	200 200	0,0 0,0	ция Возне- сенского сельского поселения	ного теплоснабжения се- ла, снижение потерь в се- тях
10.	Капитальный ремонт магистраль- ного водовода от водозабора до ко- тельной в с. Вознесенское	2014-2015	2014 2015	7000 7000	1000 1000	0,0 0,0	администра- ция Возне- сенского сельского поселения	обеспечение безаварий- ного водоснабжения села
11.	Приобретение резервного дизель генератора для поселений: пос. Известковый пос. Литовко с. Болонь	2013	2013	2571,625 2571,625 863	280,2 280,2 97	0,0 0,0 0,0	Админист- рации посе- лений	для обеспечения беспере- бойного электроснабже- ния котельных
12.	Приобретение силового кабеля на дизель генератор в пос. Известко- вый	2013	2013	0,0	180	0,0	администра- ция Пад- линского сельского поселения	для подключения резерв- ного дизель-генератора
13.	Приобретение подогревателя сете- вой воды в пос. Литовко	2013	2013	0,0	738,1	0,0	администра- ция Литов- ского сель- ского посе- ления	для бесперебойного теп- лоснабжения пос. Литов- ко
14.	Подготовка объектов энергетики, инженерных сетей и жилого фонда поселений к работе в отопительный период 2013/2014 года		2013	0,0	14560,523	0,0	Админист- рации посе- лений	для бесперебойного теп- лоснабжения поселений
ИТОГО:			2013 год 2014 год 2015 год	15006,25 170800 139500	30102,723 44700 43200	0 10000 9000		

СПРАВКА

по оценке финансирования и исполнения за 9 мес. 2013г муниципальной программы реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района на 2010 – 2020 годы

1. Планировалось на 2013 г. финансирование из районного бюджета в объёме 12000,523 тыс.руб
2. Фактически выделено и освоено за 9 мес.2013г. из районного бюджета финансирование в объёме 30102,723 тыс.руб,

Начальник управления по обеспечению
и содержанию муниципального хозяйства
администрации Амурского муниципального
района

С.А. Лёзин