

Отчет
По выполнению мероприятий муниципальной Программы
«Жилищное строительство на территории Амурского муниципального района на период 2016 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Отдел архитектуры и градостроительства
(наименование структурного подразделения)

за 1 полугодие 2016 года

№	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий из бюджета района, тыс. рублей		Объем финансирования мероприятий из других уровней, тыс. рублей	Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение (если не выполнено – причины не выполнения)
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
1.	Корректировка градостроительной документации: с. Ачан с. Джуен	650 550	0 0	0 0	Мероприятие планируется выполнить во 2 полугодии, так как в 1 полугодии минстроем края не утвержден уровень затопления территорий поселений
2.	Обеспечить ежегодный рост объемов ввода жилья к 2020 году ввести 8802,0 кв. метра. В 2016 году план 1200,0 кв. метра	0	0	0	Построено за счет собственных средств граждан 13 квартир площадью 1063,0 кв. метра

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства

С.И. Кекелев